



证书编号：川应急20 02

报告编号：KP210300

# 金属非金属矿山在用主通风机系统 安全检测检验报告

委托单位：西藏矿业发展股份有限公司山南分公司

受检单位：西藏矿业发展股份有限公司山南分公司

设备名称：局部通风机

型号规格：YBT56-2

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2021 年 05 月 09 日



四川省科源工程技术测试中心



## 金属非金属矿山在用主通风机系统安全检测检验报告

报告编号: KP210300

共 4 页 第 1 页

|         |    |                                                                                                        |        |                  |
|---------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|
| 委托单位    | 名称 | 西藏矿业发展股份有限公司山南分公司                                                                                      |        |                  |
|         | 地址 | 山南市曲松县罗布莎矿                                                                                             |        |                  |
| 设备名称    |    | 局部通风机                                                                                                  | 设备编号   | 20140920         |
| 型号规格    |    | YBT56-2                                                                                                | 出厂日期   | 2014 年 9 月       |
| 制造单位    |    | 上海跃泰电气科技有限公司                                                                                           |        |                  |
| 设备状态    |    | 在用                                                                                                     |        |                  |
| 检测检验地点  |    | +3950m 中段西十二排                                                                                          | 检测检验日期 | 2021 年 05 月 09 日 |
| 检测检验类别  |    | 定期检测检验                                                                                                 | 检测检验周期 | 2022 年 05 月 08 日 |
| 受检单位    |    | 西藏矿业发展股份有限公司山南分公司                                                                                      |        |                  |
| 检测检验项目  |    | 1. 矿用产品安全标志 2. 零部件和紧固件 3. 刹车装置 4. 润滑系统 5. 结构<br>6. 电动机运行功率 7. 接地电阻 8. 绝缘电阻 9. 叶片径向间隙值 10. 振动<br>11. 噪声 |        |                  |
| 检测检验依据  |    | AQ2054-2016 《金属非金属矿山在用主通风机系统安全检验规范》                                                                    |        |                  |
| 存在问题及建议 |    | 局部通风机未设接地装置。                                                                                           |        |                  |
| 检测检验结论  |    | 依据 AQ2054-2016 《金属非金属矿山在用主通风机系统安全检验规范》，除接地电阻项目外，所检项目合格。<br><br>(检测检验专用章)<br>2021年5月13日                 |        |                  |
| 检测检验组成员 |    | 潘志鑫 黄迅                                                                                                 |        |                  |
| 备注      |    | /                                                                                                      |        |                  |

批准: 张泽龙

日期: 2021.5.13

审核: 王东强

日期: 2021.05.13

主检: 潘志鑫

日期: 2021.05.13